

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве объекта «Жилой дом по ул. Володарского, 54 в г. Уссурийске».
(вид объекта недвижимости)
по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта
		2 квартал 2017
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
2.	Земляные работы (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
8.	Внутренняя отделка (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
9.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
10.	Общестроительная готовность (%):	
	- по плану	100 %
	- фактически	100 %
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):	
	- по плану	До 30.06.2017
	- фактически	27.06.2017г.
12.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):	
	- по плану	До 30.06.2017
	- фактически	20.06.2017г.
13.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):	
	- предусмотренный договорами	До 30.06.2017
	- фактический	27-29 июня 2017г.

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.О.Залатова
(Ф. И. О.)