

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве объекта «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Володарского, 54а в г. Уссурийске. Семизэтажные секции № 2 и №3».**

(вид объекта недвижимости)

**по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.50**

**по результатам 3 квартала 2018 года**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта								
		4 кв-л 2017	1 кв-л 2018	2 кв-л 2018	3 кв-л 2018	4 кв-л 2018	1 кв-л 2019	2 кв-л 2019	3 кв-л 2019	4 кв-л 2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):									
	- по плану	100%	100%	100%	100%					
	- фактически	100%	100%	100%	100%					
2.	Земляные работы (%):									
	- по плану	100%	100%	100%	100%					
	- фактически	100%	100%	100%	100%					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):									
	- по плану	0%	100%	100%	100%					
	- фактически	0%	100%	100%	100%					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):									
	- по плану	0%	100%	100%	100%					
	- фактически	0%	100%	100%	100%					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):									
	- по плану	0%	0%	30%	60%					
	- фактически	0%	0%	30%	60%					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):									
	- по плану	0%	0%	0%	40%					
	- фактически	0%	0%	0%	40%					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):									
	- по плану	0%	0%	10%	70%					
	- фактически	0%	0%	10%	70%					
8.	Внутренняя отделка (%):									
	- по плану	0%	0%	0%	30%					
	- фактически	0%	0%	0%	30%					
9.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):									
	- по плану	0%	0%	0%	0%					
	- фактически	0%	0%	0%	0%					
10.	Общестроительная готовность (%):									
	- по плану	5%		20%		40%	60%		80%	100%
	- фактически	5%		20%	40%					
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):									
	- по плану	-	-	-						До 25.12.2019
	- фактически	-	-	-						
12.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):									
	- по плану	-	-	-						До 25.12.2019
	- фактически	-	-	-						
13.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):									
	- предусмотренный договорами	-	-	-						До 25.12.2019
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-						
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-						

Генеральный директор ООО «УЭС»



Е.О.Залатова