

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве объекта «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Володарского, 54а в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1».

(вид объекта недвижимости)

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.52
по результатам 1 квартала 2017 года

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 кварта л 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100 %					
	- фактически	100 %					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100 %					
	- фактически	100 %					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	75 %					
	- фактически	75 %					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
8.	Внутренняя отделка (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
9.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	0					
	- фактически	0					
10.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	30 %					
	- фактически	30 %					
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	До 01.05.2018					
	- фактически						
12.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	До 01.05.2018					
	- фактически						
13.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	До 25.05.2018					
	- фактически						

Генеральный директор ООО «УЭС»



Е.О.Залатова