


**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве объекта «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Володарского,54а в г. Уссурийске. Пятиэтажная секция № 1».**

(вид объекта недвижимости)

**по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.52  
по результатам 2 квартала 2017 года**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 кварта л 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100 %	100 %				
	- фактически	100 %	100 %				
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100 %	100 %				
	- фактически	100 %	100 %				
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	75 %	100 %				
	- фактически	75 %	100 %				
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	0	75 %				
	- фактически	0	75 %				
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	0	42 %				
	- фактически	0	42 %				
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	0	0				
	- фактически	0	0				
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	0	10 %				
	- фактически	0	10 %				
8.	Внутренняя отделка (%):						
	- по плану	0	0				
	- фактически	0	0				
9.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	0	0				
	- фактически	0	0				
10.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	30 %	47 %				
	- фактически	30 %	47 %				
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану		До 01.05.2018				
	- фактически						
12.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану		До 01.05.2018				
	- фактически						
13.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами		До 25.05.2018				
	- фактически						

Генеральный директор ООО «УЭС»




Е.О.Залатова